






Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0029/2020/UUB ze dne 5. 1. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Lukáš Barteček
IČO: 74407066
sídlo: Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno
zastoupen: -----
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Mbank, a.s., číslo účtu: € 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0029/2020/UUB ze dne 5. 1. 2021 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Společnost EG.D, a.s. podmiňuje vydání souhlasného stanoviska k akci „Újezd u Brna, ul. Ke Školce – rekonstrukce komunikace“ vyprojektováním přeložky NN. Z tohoto důvodu se mění rozsah díla, v důsledku čehož dochází jednak k navýšení celkové ceny díla a rovněž je třeba posunout termín plnění.

S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IV. odst. 4.3 a článku XI. odst. 11.2 smlouvy dohodly následovně:

Článek III. Rozsah díla odst. 3.1 se doplňuje o bod c., který zní takto:

c. zpracování přeložky NN, tj. zpracování projektu ve stupni DÚR + DSP (SO změna distribučního vedení EGD, SO vnitřní stavební úpravy ve stupni DÚR + DSP v podrobnosti prováděcí dokumentace)

Článek IV. Termíny odevzdání díla odst. 4.1 bod a. se mění a nově zní takto:

a. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a inženýrská činnost (vyjádření všech dotčených orgánů) dle článku III. odst. 3.1 bod a. a zpracování přeložky NN dle článku III. odst. 3.1 nový bod c. nejpozději do 30. 8. 2021.

Článek V. Cena díla a platební podmínky odst. 5.1 se doplňuje o bod d., čímž se navyšuje celková cena díla a celý odstavec 5.1 tedy nově zní takto:

5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena jednotlivých částí díla bude:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Geodetické zaměření dle článku III. odst. 3.1 bod b. | 8 000 Kč bez DPH |
| b. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a inženýrská činnost dle článku III. odst. 3.1 bod a. smlouvy | 113 000 Kč bez DPH |
| c. Rozpočet včetně výkazu výměr | 16 000 Kč bez DPH |
| d. Zpracování PD přeložky NN ve stupni DÚR a DSP | 35 800 Kč bez DPH |

Cena celkem činí 172 800 Kč bez DPH.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 128. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 12. 7. 2021.

V Újezdě u Brna 12. 7. 2021

V Újezdě u Brna 20. 7. 2021



RNA
KOV

Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



Ing. Lukáš Barteček
jako zhotovitel